

ART. 38 D.LGS N. 33/2013 - TABELLA TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Anno 2021

Opera/oggetto Appalto	Soggetto Aggiudicatario	Importo contrattuale	Data di aggiudicazione	Provvedimento di aggiudicazione	Inizio lavori	Fine lavori	Importo Finale	Note
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	SIRTE DI AIMAR FABRIZIO	349.000,00	22/01/2021	Delibera 29 del 22/01/2021	09/02/2021	31/01/2023	401.350,00	Importo finale a seguito di variazione contrattuale ex art. 106 comma 2 lett b) D.Lgs 50/2016
MANUTENZIONE EDILE	F.LLI IORIO	299.000,00	07/09/2021	Delibera 624 del 07/09/2021	10/11/2021	in corso		
MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI E TECNICI	SOL SPA	585.416,66	28/05/2021	Delibera 423 del 28/05/2021	01/07/2021	in corso		
OPERE DI TINTEGGIATURA LOCALI VARI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO.	PICCOLOMINI SRL	275.000,00	07/09/2021	Delibera 621 del 07/09/2021	13/09/2021	in corso		
AFFIDAMENTO DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI PRESENTI AL PAD. 13/A DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO.	RIGAS SRL	380.484,00	12/07/2021	Delibera 507 del 12/07/2021	09/08/2021	in corso		
GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI PER IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MIES 2.	EDISON FACILITY SOLUTION SPA	20.924.248,27	23/04/2021	Delibera 326 del 23/04/2021	01/06/2021	in corso		